

Správa o výsledku kontroly

vynaložených finančných prostriedkov pri výstavbe MŠ a ZŠ v roku 2016 (pre obecné zastupiteľstvo)

V súlade s plánom kontrolnej činnosti na II. polrok 2017 a na základe poverenia hlavnej kontrolórky obce č. 1/2017 z 02.10.2017 vykonali v obci Bernolákovo (ďalej len „obec“) odborníčky v oblasti stavebnej ako prizvané osoby Ing. Elena Borková (členka komisie výstavby pri obecnom zastupiteľstve v Bernolákove a vedúca stavebného úradu MiÚ BA – Podunajské Biskupice) a Ing. Anna Štofková (pracovníčka spoločného stavebného úradu pri MÚ Senec) za účasti hlavnej kontrolórky obce RNDr. Helena Niepelová, PhD.“) kontrolu vynaložených prostriedkov pri výstavbe MŠ a ZŠ v roku 2016. Kontrola bola vykonaná 05.10.2017 v Obecnom úrade Bernolákovo.

Predmetom kontroly bola dokladová dokumentácia, preukazujúca použitie finančných prostriedkov na kompletnú výstavbu ZŠ a MŠ, ako aj fyzická obhliadka objektov.

Cieľom kontroly bolo preverenie dodržania plánovaného rozpočtu výstavby voči prílohám faktúr v rámci jednotlivých fakturovaných položiek ako aj oprávnenosť celkových nákladov na výstavbu.

Prizvané osoby vypracovali záznam z kontroly, ktorý uvádzam ďalej v kópii:

Záznam z kontroly

Ing. Anna Štofková a Ing. Elena Borková, ako nezávislé prizvané osoby ku „kontrole vynaložených finančných prostriedkov pri výstavbe MŠ a ZŠ, zameranej na rozpočet voči prílohám faktúr položkovite a ich oprávnených nákladov“, na základe plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2017.

Menované vykonali obhliadku stavieb a oboznámili sa s kompletnou projektovou dokumentáciou (PD) stavby overenou v stavebnom konaní, so stavebným denníkom, s účtovnými dokladmi súvisiacimi s výstavbou, ktorá je predmetom tejto kontroly.

Na základe oboznámenia sa so skutkovým stavom veci konštatujeme, že:

- za správnosť a úplnosť vypracovania PD a za realizovateľnosť stavby zodpovedá projektant podľa ust. §46 stavebného zákona /SZ/
- za kvalitu stavby, za kvalitu použitých materiálov, za jednotlivé stavebné práce súvisiace s realizáciou stavby zodpovedá hlavný dodávateľ stavby a za vedenie uskutočňovania stavby zodpovedá stavbyvedúci podľa § 44 SZ.
- počas výstavby sa uskutočňovali kontrolné dni, počas ktorých bola priebežne kontrolovaná kvalita a rozsah zhotovovaného stavebného diela a boli odsúhlasované jednotlivé stavebné činnosti a práce navyše, pričom všetky tieto skutočnosti sú zaznamenané v stavebnom denníku stavby a podložené jednotlivými faktúrami
- hlavnému dodávateľovi stavby /f. RICOSTAV CONTAINER, s.r.o./ boli uhradené jednotlivé faktúry položkovite zhodné s rozpočtom obsiahnutým v zmluve o dielo /ZŠ a MŠ/
- práce vykonané navyše vyplynuli z nepredvídateľných skutočností, zistených počas realizácie stavby a z požiadaviek uplatnených v kolaudačnom konaní dotknutými orgánmi štátnej správy, ktoré chránia verejné záujmy podľa osobitných predpisov, v súlade s § 126 SZ
- ďalšie vynaložené náklady na stavbu vyplynuli z potreby dodržania z platných právnych predpisov /napr. stavebný dozor, príslušné revízne správy, vytýčenie stavieb, geodetické zamerania stavieb/

-vydaným kolaudačným rozhodnutím povoľujúcim užívanie stavby na stanovený účel stavebný úrad potvrdil súlad stavby s PD overenou v stavebnom konaní a súčasne odsúhlasil uskutočnené zmeny stavby, ktoré sa podstatne neodchyľujú od dokumentácie overenej v stavebnom konaní stavebným úradom,
-kolaudačným rozhodnutím stavebný úrad potvrdil, že stavba je spôsobilá na užívanie bez závad.


ZÁVER:

Konštatujeme, že vykonanou kontrolou sme nezistili žiadne zjavné nedostatky stavby a ani žiadne vynaloženie neoprávnených finančných prostriedkov.

Ing. Anna Štofková, v.r.

Ing. Elena Borková, v.r.

V Bernolákove, dňa 5.10.2017

Správu vypracovala:  RNDr. Helena Niepelová, PhD.
hlavná kontrolórka obce

V Bernolákove 06.11.2017